

Số **14** /TB-UBND

Đakrông, ngày **27** tháng **01** năm 2015

### **THÔNG BÁO**

**Kết luận của Chủ tịch UBND huyện Hoàng Nam  
tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư xây dựng khu  
tái định cư, di dân khẩn cấp ổn định định canh, định cư ra khỏi vùng lũ  
ống, lũ quét và sạt lở xã Tà Rụt, huyện Đakrông (giai đoạn I)**

Ngày 21 tháng 01 năm 2015, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Hoàng Nam đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư, di dân khẩn cấp ổn định định canh, định cư ra khỏi vùng lũ ống, lũ quét và sạt lở xã Tà Rụt, huyện Đakrông (giai đoạn I). Tham dự cuộc họp có: đồng chí: Lê Đắc Quý – Phó Chủ tịch UBND huyện; đại diện lãnh đạo các phòng: Tài chính – Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Tài Nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT, Văn phòng UBND huyện, Chủ tịch UBND xã Tà Rụt; đại diện các Công ty: Công ty Cổ phần Newstar (đơn vị tư vấn thiết kế), Công ty xây dựng Đại Cát Thành (đơn vị thi công tuyến đường vào khu tái định cư), Công ty tư vấn Kiểm định xây dựng Delta – Vina (đơn vị tư vấn giám sát).

Sau khi Ban quản lý đề án giảm nghèo nhanh và bền vững báo cáo về tình hình thực hiện triển khai dự án, đại diện các đơn vị tư vấn thiết kế, giám sát và thi công báo cáo về quá trình thực hiện dự án, những khó khăn và vướng mắc trong quá trình thực hiện, ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp và ý kiến phát biểu của đồng chí Lê Đắc Quý PCT UBND huyện, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Hoàng Nam kết luận:

Dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư, di dân khẩn cấp ổn định định canh, định cư ra khỏi vùng lũ ống, lũ quét và sạt lở xã Tà Rụt, huyện Đakrông (giai đoạn I) được UBND tỉnh phê duyệt đầu tư tại Quyết định số 2364/QĐ-UBND ngày 29/10/2014. Mục tiêu của dự án nhằm bố trí tái định cư cho 106 hộ dân vùng lũ ống, lũ quét và sạt lở xã Tà Rụt, góp phần ổn định dân cư, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân vùng đồng bào dân tộc ít người và góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương; đồng thời, từng bước tạo cơ sở hạ tầng cho đô thị Tà Rụt trong tương lai.

Quy mô của dự án bao gồm các hạng mục chính: San nền, Đường giao thông (bao gồm tuyến đường vào khu tái định cư và các tuyến đường giao thông nội bộ), hệ thống cấp điện, cấp nước....

Để đảm bảo hoàn thành các hạng mục công trình của dự án theo chủ trương chung là ưu tiên đầu tư thực hiện các hạng mục theo mức vốn được Trung ương phân bổ, sớm hình thành khu tái định cư để người dân sớm ổn định cuộc sống, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ như sau:

## **1. Đối với hạng mục Đường trục chính – tuyến đường vào khu tái định cư:**

Hạng mục Đường trục chính – tuyến đường vào khu tái định cư đã triển khai thi công từ tháng 3/2014 với tiến độ thi công là 90 ngày nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành (khối lượng mới chỉ đạt khoảng 70%).

BQL đề án giảm nghèo nhanh và bền vững đôn đốc, chỉ đạo đơn vị thi công cùng với đơn vị tư vấn giám sát lập phương án thi công cụ thể cho phần khối lượng còn lại để sớm hoàn thành hạng mục công trình nói trên (theo cam kết của đơn vị thi công là trước ngày 08/02/2015). Đồng thời, phối hợp với phòng Tài chính – Kế hoạch tham mưu cho UBND huyện thực hiện việc điều chỉnh tiến độ thi công xây dựng công trình theo đúng trình tự quy định.

Báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện trước ngày 10/02/2015.

## **2. Đối với các hạng mục triển khai trong thời gian tới (theo thông báo số 390/TB-SKH-NN ngày 31/12/2014 của Sở kế hoạch và Đầu tư):**

- BQL đề án giảm nghèo nhanh và bền vững chỉ đạo đơn vị tư vấn khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán của hạng mục san nền trình UBND huyện phê duyệt trước ngày 30/01/2015, theo hướng:

+ Bám vào Quyết định số 2364/QĐ-UBND ngày 29/10/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng dựng khu tái định cư, di dân khẩn cấp ổn định định canh, định cư ra khỏi vùng lũ ống, lũ quét và sạt lở xã Tà Rụt, huyện Đakrông (giai đoạn I);

+ Thực hiện san nền bám sát địa hình tự nhiên, hạn chế tối đa khối lượng đào đắp, khối lượng đào và đắp cần thiết kế tương đương để tránh lãng phí nguồn lực; thiết kế các đường đồng mức hoặc xoắn ốc để khu tái định cư mang dáng dấp đặc trưng của miền núi; chỉ thực hiện lu lèn cục bộ ở các vị trí xây dựng công trình công cộng, khu vực nhà ở (đảm chặt K85), không lu lèn khu vực đất vườn.

+ Xác định hướng trục đường chính để xác định các tuyến đường nội bộ; cần lưu ý đến xác định vị trí các công trình công cộng trên cơ sở trục đường chính, kết nối với cầu và khu đô thị Tà Rụt;

+ Bố trí các công trình phúc lợi phù hợp với quy hoạch;

- Trung tâm PTQĐ chủ trì, phối hợp với UBND xã Tà Rụt khẩn trương hoàn chỉnh công tác đền bù, GPMB công trình theo đúng quy định để tiến hành bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công công trình;

- BQL Đề án phối hợp với BCHQS huyện đôn đốc việc rà phá bom mìn đảm bảo đúng quy trình, thủ tục, tiến độ và chất lượng;

- UBND xã Tà Rụt chủ trì, phối hợp với các phòng, ban chuyên môn cấp huyện xây dựng phương án sắp xếp, bố trí dân cư cụ thể. Lưu ý cần tính đến đất sản xuất gắn liền với phương án sắp xếp bố trí dân cư;

Ban quản lý dự án giảm nghèo nhanh và bền vững được UBND huyện giao quản lý dự án thường xuyên kiểm tra, theo dõi tiến độ thực hiện của các cơ quan, đơn vị; Trưởng Ban quản lý dự án có trách nhiệm đảm bảo việc giải ngân

dự án phải hoàn thành trước 30/6/2015. Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phát sinh phải kịp thời báo cáo để chỉ đạo giải quyết.

UBND huyện thông báo đến các cơ quan, địa phương biết để thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- CT, các PCT UBND huyện;
- Như thành phần dự họp;
- Chánh, các PVP;
- Lưu: VT, CVXD.



**TL. CHỦ TỊCH  
CHÍNH VĂN PHÒNG**

*Lê Văn Hải*