

Số: **103** /TB-UBND

Đakrông, ngày 01 tháng 6 năm 2015

THÔNG BÁO

**Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện Hoàng Nam
tại cuộc họp giao ban XDCB 6 tháng đầu năm 2015**

Ngày 22 tháng 5 năm 2015, Ủy ban nhân dân huyện Đakrông tổ chức họp giao ban về công tác đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm 2015. Đồng chí Hoàng Nam – Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chủ trì. Tham dự phiên họp có các đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện; đại diện các phòng, ban, đơn vị: Kinh tế và Hạ Tầng, Tài chính và Kế hoạch, Nông nghiệp và PTNT, Giáo dục và Đào tạo, Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm phát triển quỹ đất, các Ban quản lý dự án cấp huyện; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đakrông; lãnh đạo UBND các xã, thị trấn cùng lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện.

Sau khi nghe Phòng Tài chính – kế hoạch báo cáo tình hình thực hiện đầu tư XDCB 6 tháng đầu năm 2015, những nhiệm vụ cần tập trung chỉ đạo 6 tháng cuối năm 2015, các ý kiến phát biểu các đồng chí tham dự cuộc họp và ý kiến phát biểu các đồng chí PCT UBND huyện, đồng chí Hoàng Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã kết luận và chỉ đạo một số nội dung như sau:

I. Đánh giá chung:

Công tác đầu tư xây dựng cơ bản trong thời gian qua đã được các phòng, ban chuyên môn, UBND các xã, thị trấn tích cực phối hợp triển khai thực hiện. Đến nay, các công trình chuyển tiếp đang tiếp tục triển khai thực hiện đảm bảo đúng tiến độ theo nguồn vốn được giao, về cơ bản các công trình khởi công mới đã hoàn tất các thủ tục bàn giao mặt bằng và triển khai thi công xây dựng.

Tính đến ngày 20/5/2015, khối lượng thi công đạt gần 68% và giá trị giải ngân đạt 56% kế hoạch vốn được giao năm 2015. Như vậy, khối lượng đạt khá hơn so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, bên cạnh đó tiến độ thực hiện đầu tư xây dựng của một số công trình, dự án còn chậm, cụ thể như sau:

- Các dự án ĐCĐC tập trung vùng Cọp, xã Húc Nghì và Tơ Rơ – A Đu, xã Tà Long: Hiện tại dự án vùng Cọp mới hoàn chỉnh phê duyệt điều chỉnh quy hoạch và đang trình UBND tỉnh phê duyệt dự án điều chỉnh, dự án vùng Tơ Rơ mới chỉ hoàn thành công tác chỉ định thầu tư vấn khảo sát, thiết kế. Nguyên nhân chậm tiến độ của các dự án nói trên chủ yếu là do các dự án đã được phê duyệt từ năm 2008, đến năm 2015 mới được Trung ương phân bổ vốn để thực hiện. Do vậy, tình hình sau 7 năm đã có nhiều khác biệt, nhiều nội dung trong dự án đã không còn phù hợp với thực tế, có nhiều chế độ định mức đơn giá, chính sách về đầu tư xây dựng đã thay đổi không còn phù hợp, cần phải điều chỉnh dự án cho phù hợp với tình hình thực tế để phát huy hiệu quả dự án đầu

tư; riêng dự án vùng Tơ Rơ – A Đu trong quá trình thực hiện một số diện tích đất và rừng nằm trong Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông nên phải lập các thủ tục để chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo quy định.

- Công trình đường giao thông thôn A Đeng, xã A Ngo và đường giao thông thôn Ra Lu, xã Hướng Hiệp mặc dù đã được bố trí vốn từ đầu năm nhưng đến nay vẫn chưa hoàn tất các thủ tục để triển khai xây dựng công trình.

- Dự án di dân khẩn cấp xã Tà Rụt: Mặc dù UBND huyện đã có nhiều chuyến kiểm tra tình hình thực tế, làm việc trực tiếp với đơn vị thi công và các đơn vị liên quan để đẩy nhanh tiến độ hoàn chỉnh dự án theo yêu cầu, đơn vị thi công đã nhiều lần cam kết nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện xong hạng mục công trình của giai đoạn 1 (Đường giao thông vào khu tái định cư), đối với hạng mục san tạo mặt bằng đơn vị thi công vẫn chưa thực hiện, trong khi đó công trình phải hoàn thành để thực hiện giải ngân vốn trước ngày 30/6/2015.

Để thực hiện tốt kế hoạch vốn đầu tư trong những tháng còn lại của năm 2015, UBND huyện yêu cầu các phòng, ban và đơn vị nghiêm túc thực hiện một số nhiệm vụ sau:

II. Một số nhiệm vụ cần tập trung chỉ đạo.

1. Một số nhiệm vụ chung:

- Khẩn trương hoàn chỉnh các hồ sơ thủ tục để triển khai thi công xây dựng các công trình đã được phân bổ vốn trong năm 2015. Tiến hành rà soát lại tiến độ thực hiện theo hợp đồng để có biện pháp xử lý kiên quyết đối với các nhà thầu không thực hiện đảm bảo đúng yêu cầu về tiến độ và chất lượng theo như cam kết tại hợp đồng mà không có lý do chính đáng; các công trình, dự án đã vượt thời gian theo hợp đồng ký kết cần phải tiến hành lập biên bản báo cáo Chủ đầu tư để có hướng chỉ đạo.

- Chỉ đạo các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công đối với các công trình chuyển tiếp năm 2014, tiến hành nghiệm thu bàn giao các công trình đã hoàn thành để sớm đưa vào sử dụng. Đồng thời, lập các thủ tục để tổ chức quyết toán đối với các công trình đã nghiệm thu thanh toán theo đúng quy định.

- Rà soát và kiểm tra lại số liệu giải ngân, khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện khối lượng và giải ngân vốn kế hoạch năm 2015 đã bố trí nhằm tránh bị điều chuyển vốn theo quy định. Yêu cầu đến 30/9/2015 phải giải ngân vốn đạt trên 80% kế hoạch vốn được giao và đến 30/11/2015 đạt trên 90% kế hoạch vốn. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm trước UBND huyện nếu để xảy ra điều chuyển vốn do chậm giải ngân.

- Thủ trưởng các đơn vị được giao quản lý dự án dự báo khả năng không thể giải ngân hết số vốn kế hoạch năm 2015 đối với các dự án đã được bố trí vốn, kịp thời báo cáo UBND huyện trước ngày 15/9/2015 để trình cấp thẩm quyền có hướng điều chỉnh cho các dự án đã có khối lượng thực hiện nhưng còn thiếu vốn.

- Tăng cường công tác kiểm tra giám sát tại hiện trường nhằm nâng cao chất lượng của các công trình; kiên quyết xử lý đối với các trường hợp vi phạm trong hoạt động xây dựng, chủ động đề xuất thay thế ngay những nhà thầu thi công và giám sát thi công không đảm bảo năng lực hoạt động...vv.

- Đối với các công trình do huyện làm chủ đầu tư, yêu cầu các BQL dự án phải thực hiện công khai hóa và cung cấp đầy đủ các hồ sơ thủ tục cho địa phương để thực hiện công tác giám sát cộng đồng theo quy định.

- Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ về công tác thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản (báo cáo trước ngày 20 hàng tháng gửi về phòng Tài chính – Kế hoạch huyện).

2. Nhiệm vụ cụ thể của các phòng, ban, đơn vị:

2.1. Giao phòng Tài chính và Kế hoạch:

- Thực hiện việc nhập dự toán (Tabmit) cho các công trình, dự án ngay sau khi có quyết định phân bổ vốn để các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý chủ động trong việc thực hiện công tác giải ngân thanh toán.

- Tích cực hướng dẫn UBND các xã trong việc giải ngân nguồn vốn đầu tư xây dựng Nông thôn mới đảm đúng quy trình và tiến độ.

- Tham mưu cho UBND huyện đôn đốc các đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý dự án, các chủ đầu tư hoàn thành các thủ tục để khởi công xây dựng các công trình đã được phân bổ vốn kế hoạch năm 2015. Đồng thời, có văn bản hướng dẫn các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch chuẩn bị đầu tư năm 2016 (phê duyệt đầu tư trước ngày 30/10/2015).

- Tiếp tục tham mưu cho UBND huyện đề xuất các sở, UBND tỉnh và Trung ương có kế hoạch giải quyết dứt điểm vấn đề nợ đọng trong XDCB (Vốn 134 và TPCP thực hiện đề án KCH trường lớp học).

- Tham mưu cho UBND huyện tiến hành điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng thi công xây dựng các công trình, đồng thời nghiêm túc xử lý đối với các đơn vị thực hiện tiến độ không đảm bảo theo đúng quy định của Nhà nước.

- Tham mưu tổ chức Lễ công bố quy hoạch chung thị trấn Krông Klang trước ngày 15/6/2015.

2.2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng:

- Hướng dẫn các BQL dự án, các Chủ đầu tư triển khai thực hiện các quy định mới về thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản. Đồng thời, tham mưu UBND huyện kiện toàn lại Tổ thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán (theo hướng bổ sung thêm thành viên của phòng Tài chính – Kế hoạch để tham gia trong quá trình thẩm định trình UBND huyện phê duyệt đầu tư xây dựng). Tất cả các dự án trước khi trình UBND huyện phê duyệt cần phải có văn bản xác định nguồn vốn của Phòng TC-KH.

- Tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát về chất lượng cũng như đảm bảo trật tự xây dựng trên địa bàn. Hàng quý có văn bản báo cáo UBND huyện về tình hình quản lý chất lượng công trình xây dựng.

- Khẩn trương hoàn chỉnh phương án công bố quy hoạch giao thông vận tải huyện (đã được phê duyệt) để tổ chức công bố đảm bảo theo đúng trình tự, thủ tục quy định. Yêu cầu hoàn thành trước ngày 15/6/2015.

2.3. Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm PTQĐ:

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị về quy trình, thủ tục đăng ký thu hồi đất xây dựng các công trình; Trung tâm PTQĐ thực hiện tốt công tác đền bù giải phóng mặt bằng của các công trình xây dựng;

- Tham mưu cho UBND huyện kiến nghị UBND tỉnh và các ngành chức năng trong công tác thu hồi đất, cần giảm bớt các thủ tục hành chính (đây là nguyên nhân chính dẫn đến chậm tiến độ thi công của các công trình xây dựng).

2.3. Đối với BQL đề án giảm nghèo nhanh và bền vững:

- Rà soát, hoàn thiện hồ sơ các công trình hoàn thành, chuyển tiếp để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư; đồng thời hoàn tất các thủ tục để phê duyệt quyết toán đối với các công trình đã hoàn thành đảm bảo theo đúng quy định của Nhà nước.

- Tập trung chỉ đạo đơn vị thi công hoàn chỉnh dự án di dân khẩn cấp Tà Rụt. Cử cán bộ trực tiếp đôn đốc việc thi công và có báo cáo tiến độ thi công hàng tuần. Yêu cầu nghiệm thu bàn giao hạng mục (giai đoạn 1) trước ngày 1/6 và các hạng mục (giai đoạn 2) trước ngày 15/6. Hoàn tất việc giải ngân trước ngày 30/6/2015. Đồng thời, phối hợp với phòng TC-KH để xuất UBND huyện trước ngày 16/6 phương án xử lý nguồn vốn đã phân bổ trong trường hợp không thể giải ngân hết.

2.4. Đối với Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng:

- Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng các công trình chuyển tiếp. Đồng thời, hoàn tất các hồ sơ thủ tục để khởi công xây dựng mới các công trình kế hoạch 2015. Cần chủ động phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm phát triển quỹ đất để sớm giải quyết các thủ tục về đất đai thuộc dự án ĐCĐC tập trung vùng Tơ Rơ – A Đu, xã Tà Long.

- Đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành một số công trình trọng điểm của huyện như: Nhà văn hóa truyền thống các dân tộc Vân Kiều – Pa Cô (yêu cầu hoàn thành trước ngày 30/6/2015), Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ huyện Đakrông (yêu cầu phải hoàn thành nghiệm thu trước ngày 27/7/2015).

2.5. Phòng Văn hóa – Thông tin: Tích cực đôn đốc việc sửa chữa và nâng cấp nhà văn hóa trung tâm đảm bảo tiến độ, chất lượng, hoàn thành để phục vụ Đại hội Đảng bộ huyện.

2.6. Đối với UBND các xã, thị trấn:

- Căn cứ vào đề án Nông thôn mới của các xã đã được phê duyệt, trên cơ sở nguồn vốn được phân bổ hàng năm để quyết định đầu tư theo phân cấp, đồng thời phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình (hiệu quả đầu tư và khả năng huy động, cân đối nguồn vốn,... của mỗi dự án).

- Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công của các công trình đã được giao cho các địa phương làm chủ đầu tư (các công trình thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo (Chương trình 135 cho 1 số thôn, bản đặc biệt khó khăn).

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các công trình được đầu tư xây dựng trên địa bàn, đặc biệt là nâng cao vai trò giám sát của Ban giám sát cộng đồng theo Quyết định 80/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ;

- Chủ động phối hợp với các Chủ dự án, các ngành chức năng của huyện và cùng với mặt trận và các tổ chức đoàn thể cấp xã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia trong công tác GPMB xây dựng công trình; tránh tình trạng người dân gây khó khăn, cản trở trong việc GPMB thi công xây dựng.

III. Về kế chuẩn bị hoạch đầu tư năm 2016:

Trong quá trình lập và triển khai kế hoạch đầu tư phát triển năm 2016, cần chú trọng một số điểm như sau:

- Các danh mục đề xuất thực hiện phải nằm trong kế hoạch đầu tư trung hạn 2015-2020 đã được UBND tỉnh phê duyệt. Các BQL dự án chủ động phối hợp với các địa phương tổ chức rà soát danh mục công trình theo thứ tự ưu tiên, tổng hợp gửi về phòng Tài chính – Kế hoạch trước ngày 15/6/2015.

- Thực hiện việc lập, thẩm định phê duyệt dự án đầu tư đảm bảo theo đúng trình tự thủ tục quy định; cần tiến hành lựa chọn, rà soát kỹ và đề xuất những dự án thực sự cấp thiết để đầu tư có trọng tâm, trọng điểm.

- Kiểm soát chặt chẽ phạm vi, quy mô đầu tư cho từng dự án đầu tư theo đúng quy hoạch; các dự án đầu tư phải được thẩm định nguồn vốn theo quy định tại Chỉ thị 1792/CT-TTg, chỉ phê duyệt khi đã xác định rõ được nguồn vốn đầu tư. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 14/7/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường kiểm soát chặt chẽ phạm vi, quy mô các dự án đầu tư phù hợp với khả năng cân đối từ nguồn ngân sách Nhà nước và vốn TPCP.

- Tham mưu cho UBND huyện lựa chọn các đơn vị tư vấn (Thiết kế, thẩm tra) đảm bảo năng lực để thực hiện.

Giao phòng Tài chính và Kế hoạch tham mưu cho UBND huyện xây dựng Kế hoạch triển khai công tác chuẩn bị đầu tư năm 2016 (hoàn thành trước ngày 30/6/2014).

IV. Xử lý một số kiến nghị, đề xuất:

1. Trung tâm phát triển Quỹ đất huyện xin chủ trương thực hiện san ủi mặt bằng đấu giá đất tại tuyến đường T4: UBND huyện đề nghị Trung tâm xây dựng phương án chi tiết, báo cáo UBND huyện để có cơ sở cho chủ trương tổ chức

thực hiện. Đồng thời Trung tâm PTQĐ huyện cần rà soát, xây dựng kế hoạch thực hiện 5 năm tới, trình UBND huyện xem xét, cho ý kiến đề hằng năm Trung tâm chủ động trong quá thực hiện.

2. UBND xã Ba Lòng kiến nghị bổ sung vốn hỗ trợ cho người dân tại dự án di dân xã Ba Lòng (hiện tại có 50 hộ tham gia xây dựng nhà ở tại khu tái định cư mới, tuy nhiên kinh phí chỉ mới thực hiện cho 20 hộ trong năm 2015); Công trình trường tiểu học Ba Lòng (điểm trường thôn Mai Sơn) được đầu tư bằng nguồn vốn của chương trình Sequap mới chỉ bàn giao đưa vào sử dụng được 1 năm, tuy nhiên hiện nay đã xuống cấp.

- Về kiến nghị bổ sung vốn hỗ trợ di dân: UBND xã Ba Lòng làm việc với phòng Nông nghiệp và PINT và phòng Tài chính – Kế hoạch đề tham mưu UBND huyện kiến nghị UBND tỉnh và Chi cục Phát triển nông thôn cân đối, bố trí điều chuyển từ các dự án di dân thực hiện theo kế hoạch năm 2015 (nếu có) và từ nguồn vốn bố trí sắp xếp dân cư năm 2016.

- Đối với công trình Trường tiểu học Ba Lòng (điểm trường thôn Mai Sơn): Yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện khẩn trương kiểm tra thực tế và có báo cáo UBND huyện đề xuất phương án xử lý trước ngày 10/6/2015.

UBND huyện thông báo đề các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực Huyện ủy (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Như thành phần dự họp;
- Chánh, PVP;
- Lưu: VT, CV (XD, KT).



**TL. CHỦ TỊCH
CHÍNH VĂN PHÒNG**

Lê Văn Hải