

Số: /BC-UBND

Đakrông, ngày tháng năm 2023

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản năm 2023 và Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2024

Thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh Quảng Trị về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng nguồn vốn ngân sách do tỉnh quản lý năm 2023; Nghị quyết số 128/NQ-HĐND ngày 15/12/2022 của HĐND huyện Đakrông về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; Nghị quyết số 115/NQ-HĐND ngày 15/12/2022 của HĐND huyện Đakrông về kế hoạch phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản ngân sách huyện năm 2023; Nghị quyết số 130/NQ-HĐND ngày 26/12/2022 của HĐND huyện Đakrông về việc thông qua danh mục dự án kế hoạch vốn ĐTPT ngân sách trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023; các Quyết định của UBND tỉnh, UBND huyện¹ về kế hoạch phân bổ vốn xây dựng cơ bản năm 2023 và các Chỉ thị liên quan. UBND huyện báo cáo tình hình thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản năm 2023 như sau:

Phần I

KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2023

I. Tình hình thực hiện và giải ngân nguồn vốn

Tổng nguồn vốn XDCB năm 2023 (tính đến 20/11/2023) được phân bổ là: 308.740,472 triệu đồng; Giải ngân thanh toán: 217.876,669 triệu đồng; Tỷ lệ giải ngân là: 70,57% KH; Ước tỷ lệ giải ngân đến ngày 31/12/2023: 93,81% KH.

Cụ thể phân bổ các nguồn vốn như sau:

1. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản huyện quản lý

Tổng nguồn vốn ĐTPT (ngân sách huyện, tỉnh, TW) năm 2023 (tính đến 20/11/2023) được phân bổ là: 65.663 triệu đồng; Giải ngân thanh toán: 32.056,209 triệu đồng; Tỷ lệ giải ngân là: 48,82% KH, nếu không tính tiền thu sử dụng đất đạt 54,6%; Ước tỷ lệ giải ngân đến ngày 31/12/2023: 76,68% KH. Cụ thể:

¹ QĐ số 3446/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công từ nguồn vốn ngân sách địa phương năm 2023; QĐ số 3517/QĐ-UBND ngày 26/12/2022 của UBND huyện về việc phân bổ vốn kế hoạch vốn xây dựng cơ bản ngân sách huyện năm 2023; QĐ số 3656/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND huyện về việc phân bổ vốn kế hoạch vốn ĐTPT ngân sách trung ương thực hiện CT MTQG XD NTM năm 2023; QĐ số 3654/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND huyện về việc phân bổ vốn kế hoạch vốn ĐTPT ngân sách trung ương thực hiện CTMTQG GNBV năm 2023; QĐ số 3655/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND huyện về việc phân bổ vốn kế hoạch vốn ĐTPT ngân sách trung ương thực hiện CT MTQG PT KTXH vùng ĐBDTTS năm 2023; QĐ số 3643/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND huyện về việc giao dự toán chi bổ sung có mục tiêu năm 2023; QĐ số 1134/QĐ-UBND ngày 02/06/2023 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh kế hoạch ĐTC năm 2023 nguồn vốn ngân sách trung ương.

1.1. Nguồn ngân sách huyện

Kế hoạch vốn đã được phân bổ năm 2023 là: 27.006,0 triệu đồng; Giải ngân thanh toán: 14.833,920 triệu đồng; Tỷ lệ giải ngân là: 54,93% KH, nếu không tính tiền thu sử dụng đất đạt 73,96%; Ước tỷ lệ giải ngân đến ngày 31/12/2023: 84,02% KH, trong đó:

+ *Vốn XDCB TT huyện quản lý:*

- Kế hoạch vốn: 11.056,0 triệu đồng; phân bổ thanh toán dự án hoàn thành và quyết toán DAHT; 03 dự án chuyển tiếp; đối ứng công trình sử dụng vốn cấp trên 08 dự án; 01 dự án khởi công mới;

- Khối lượng thực hiện: 5.945,115 triệu đồng;
- Giải ngân thanh toán: 5.418,211 triệu đồng;
- Tỷ lệ giải ngân là: 49,01% KH;
- Ước tỷ lệ giải ngân đến ngày 31/12/2023: 100% KH.

+ *Nguồn thu sử dụng đất:*

- Đã phân bổ vốn: 6.950 triệu đồng (nhập dự toán 2.635 triệu đồng); phân bổ 03 dự án chuyển tiếp; 01 dự án khởi công mới;

- Khối lượng thực hiện: 2.634,378 triệu đồng;
- Giải ngân thanh toán: 2.634,378 triệu đồng;
- Tỷ lệ giải ngân là: 37,9% KH;
- Ước tỷ lệ giải ngân đến ngày 31/12/2023: 37,91% KH.

+ *Nguồn bổ sung có mục tiêu (vốn sự nghiệp):*

Kế hoạch vốn: 9.000 triệu đồng; phân bổ 03 dự án hoàn thành, chuyển tiếp; 05 dự án khởi công mới.

- Khối lượng thực hiện: 6.781,331 triệu đồng;
- Giải ngân thanh toán: 6.781,331 triệu đồng;
- Tỷ lệ giải ngân là: 75,35% KH;
- Ước tỷ lệ giải ngân đến ngày 31/12/2023: 100% KH.

1.2. Nguồn ngân sách tỉnh

- Kế hoạch vốn: 20.000,0 triệu đồng; phân bổ 05 dự án chuyển tiếp; 04 dự án khởi công mới;

- Khối lượng thực hiện: 12.710,078 triệu đồng;
- Giải ngân thanh toán: 12.710,078 triệu đồng;
- Tỷ lệ giải ngân là: 63,55% KH;
- Ước tỷ lệ giải ngân đến ngày 31/12/2023: 80% KH.

1.3. Nguồn ngân sách Trung ương

- Kế hoạch vốn: 18.657,0 triệu đồng; phân bổ 01 dự án chuyển tiếp; 02 dự

án khởi công mới.

- Giải ngân thanh toán: 4.512,211 triệu đồng;
- Tỷ lệ giải ngân là: 24,19% KH;
- Ước tỷ lệ giải ngân đến ngày 31/12/2023: 62,48% KH.

(Chi tiết theo Phụ lục 01 đính kèm).

2. Nguồn vốn NSTW thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

Tổng kế hoạch vốn đầu tư phát triển các chương trình MTQG năm 2023 được phân bổ là: 117.495,00 triệu đồng; Giải ngân thanh toán: 81.148,89 triệu đồng; Tỷ lệ giải ngân là: 69,07% KH; Ước tỷ lệ giải ngân đến ngày 31/12/2023: 100% KH. Trong đó:

2.1. Chương trình MTQG xây dựng NTM

- Kế hoạch vốn: 2.250 triệu đồng được phân bổ cho 02 dự án chuyển tiếp, 04 dự án khởi công mới;
- Khối lượng thực hiện: 1.831,940 triệu đồng;
- Giải ngân thanh toán: 1.831,940 triệu đồng;
- Tỷ lệ giải ngân là: 81,42% KH;
- Ước tỷ lệ giải ngân đến ngày 31/12/2023: 100% KH.

2.2. Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững

- Kế hoạch vốn: 41.166 triệu đồng được phân bổ cho 36 dự án chuyển tiếp; 16 dự án khởi công mới, trong đó 7/16 dự án áp dụng cơ chế đặc thù (chiếm tỷ lệ 43,75%);
- Khối lượng thực hiện: 32.590,020 triệu đồng;
- Giải ngân thanh toán: 32.568,820 triệu đồng;
- Tỷ lệ giải ngân là: 79,12% KH;
- Ước tỷ lệ giải ngân đến ngày 31/12/2023: 100% KH.

2.3. Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

- Kế hoạch vốn: 74.079 triệu đồng được phân bổ cho 26 dự án chuyển tiếp; 40 dự án khởi công mới, trong đó 20/40 dự án áp dụng cơ chế đặc thù chiếm tỷ lệ 50% (loại trừ các dự án hỗ trợ đất ở, nhà ở, đất sản xuất);
- Khối lượng thực hiện: 47.133,329 triệu đồng;
- Giải ngân thanh toán: 46.748,131 triệu đồng;
- Tỷ lệ giải ngân là: 63,11% KH;
- Ước tỷ lệ giải ngân đến ngày 31/12/2023: 96,99% KH.

(Chi tiết theo Phụ lục 02 đính kèm)

3. Kế hoạch vốn ĐTPT 2022 kéo dài sang 2023

Kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2022 kéo dài sang năm 2023 là:

119.582,472 triệu đồng; giải ngân thanh toán: 99.256,351 triệu đồng; tỷ lệ giải ngân: 83,00% KH; Ước tỷ lệ giải ngân đến ngày 31/12/2023: 98,69% KH, cụ thể:

3.1. Nguồn vốn NSTW thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

Kế hoạch vốn đầu tư phát triển thực hiện các Chương trình MTQG năm 2022 kéo dài sang năm 2023 là: 113.613,712 triệu đồng; giải ngân thanh toán: 95.875,756 triệu đồng; tỷ lệ giải ngân: 84,39% KH; Ước tỷ lệ giải ngân đến ngày 31/12/2023: 100% KH trong đó:

3.1.1. Chương trình MTQG xây dựng NTM

- Kế hoạch vốn kéo dài: 14.098,992 triệu đồng;
- Khối lượng thực hiện: 12.470,415 triệu đồng;
- Giải ngân thanh toán: 12.097,010 triệu đồng;
- Tỷ lệ giải ngân là: 85,80% KH;
- Ước tỷ lệ giải ngân đến ngày 31/12/2023: 100% KH.

3.1.2. Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững

- Kế hoạch vốn kéo dài: 46.922,675 triệu đồng;
- Khối lượng thực hiện: 41.829,118 triệu đồng;
- Giải ngân thanh toán: 40.786,420 triệu đồng;
- Tỷ lệ giải ngân là: 86,92% KH;
- Ước tỷ lệ giải ngân đến ngày 31/12/2023: 100% KH.

3.1.3. Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

- Kế hoạch vốn kéo dài: 52.592,045 triệu đồng;
- Khối lượng thực hiện: 43.493,323 triệu đồng;
- Giải ngân thanh toán: 42.992,326 triệu đồng;
- Tỷ lệ giải ngân là: 81,75% KH;
- Ước tỷ lệ giải ngân đến ngày 31/12/2023: 100% KH.

3.2. Nguồn ngân sách tỉnh

- Kế hoạch vốn kéo dài: 3.276,590 triệu đồng;
- Khối lượng thực hiện: 2.276,590 triệu đồng;
- Giải ngân thanh toán: 2.276,590 triệu đồng;
- Tỷ lệ giải ngân là: 69,48% KH;
- Ước tỷ lệ giải ngân đến ngày 31/12/2023: 100% KH.

3.3. Nguồn ngân sách huyện

- Kế hoạch vốn kéo dài: 2.692,170 triệu đồng;
- Giải ngân thanh toán: 1.104,005 triệu đồng;

- Tỷ lệ giải ngân là: 41,01 KH;
- Ước tỷ lệ giải ngân đến ngày 31/12/2023: 41,48% KH.

(Chi tiết Phụ lục 03 đính kèm).

4. Nguồn kinh phí khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai năm 2022

UBND tỉnh đã phân bổ kinh phí Trung ương khắc phục hậu quả thiên tai năm 2022, tổng kinh phí huyện Đakrông được phân bổ là: 6.000 triệu đồng để khắc phục sửa chữa 7 công trình;

- Giải ngân thanh toán: 5.415,218 triệu đồng;
- Tỷ lệ giải ngân là: 90,25% KH;
- Ước tỷ lệ giải ngân đến ngày 31/12/2023: 100% KH.

(Chi tiết Phụ lục 04 đính kèm).

II. Tình hình triển khai các dự án trọng điểm

- *Cơ sở hạ tầng kỹ thuật CCN Krông Klang, huyện Đakrông:* công trình được đầu tư xây dựng với tổng nguồn vốn là 19.136,838 triệu đồng. Đến nay các hạng mục hạ tầng kỹ thuật công trình đã cơ bản hoàn thiện. Có 07 doanh nghiệp đăng ký đầu tư 07 dự án vào cụm công nghiệp, trong đó có 02 dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư.

- *Đường liên xã Đakrông - Mò Ó - Triệu Nguyên - Ba Lòng huyện Đakrông:* Công trình bao gồm đường liên xã và cầu vượt sông, tổng mức đầu tư 117.240,163 triệu đồng. Hiện nay công trình đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng, tạo sự kết nối giao thông thuận tiện, mở ra cơ hội phát triển kinh tế, khai thác tiềm năng sẵn có cho các xã bờ nam sông Đakrông và giải quyết ách tắc giao thông mùa mưa lũ.

- *Quy hoạch phát triển khu đô thị mới phía Đông Nam thị trấn Krông Klang (Quy hoạch khu dân cư tập trung Khe Luồi, xã Mò Ó):* Đã hoàn thiện đồ án Quy hoạch khu dân cư tập trung Khe Luồi, xã Mò Ó và đang triển khai điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Krông Klang, trong đó bao gồm cả việc mở rộng không gian thị trấn sang phía Nam sông Đakrông.

- *Triển khai thành lập đô thị mới Tà Rụt:* UBND huyện đang tổ chức xây dựng điều chỉnh: Quy hoạch chung đô thị mới Tà Rụt, huyện Đakrông đến năm 2045. Đồ án đã trình cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt. Trong giai đoạn 2021-2023, UBND huyện triển khai đầu tư xây dựng Chợ trung tâm khu vực Tà Rụt, với tổng mức đầu tư 5.500 triệu đồng, hiện nay đã hoàn thành.

- *Sân vận động huyện Đakrông:* Để phục vụ hoạt động tập luyện, thi đấu thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe người dân, UBND huyện triển khai xây dựng sân vận động huyện (giai đoạn 1) với tổng mức đầu tư 6.800 triệu đồng, hiện công trình đang được triển khai thi công xây dựng.

- *Quảng trường văn hóa truyền thống các dân tộc Vân Kiều - Pa Cô thị trấn Krông Klang:* Công trình được phê duyệt chủ trương đầu tư với tổng mức: 10.500 triệu đồng. Hiện nay, công trình đang triển khai thực hiện.

- *Hồ sinh thái (Đập dâng) Khe Ruôi, thị trấn Krông Klang*: Công trình có tổng mức đầu tư dự kiến 63.151 triệu đồng (Giai đoạn 1: 29.500 triệu đồng); hiện nay, đang trình thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán.

III. Nhận xét, đánh giá

- Việc phân bổ vốn XDCCB huyện quản lý tuân thủ tuyệt đối Nghị quyết của HĐND huyện, bố trí vốn đúng danh mục, định mức, cơ cấu.

- Tỷ lệ giải ngân các nguồn vốn còn thấp, một số công trình chưa đảm bảo tỷ lệ giải ngân theo tinh thần của Chỉ thị 01/CT-UBND tỉnh. Ngoài lý do một số công trình vướng mắc về mặt thủ tục chưa đảm bảo tỷ lệ giải ngân, đa số các công trình khác có quy mô nhỏ, đơn vị thi công và chủ đầu tư không thể tổ chức nghiệm thu giai đoạn mà chỉ tổ chức nghiệm thu khi hoàn thành và thực hiện thủ tục giải ngân. Mặt khác, trong năm 2023 kế hoạch vốn năm 2022 kéo dài sang năm 2023 khá lớn vì vậy phải thực hiện giải ngân đồng thời 02 nguồn vốn (ưu tiên giải ngân kế hoạch vốn kéo dài 2022 trước) nên ảnh hưởng đến tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn năm 2023.

*** Khó khăn, vướng mắc:**

- Kế hoạch sử dụng đất phê duyệt muộn (Phê duyệt tại các QĐ số 816 ngày 26/4/2023, QĐ số 1996 ngày 5/9/2023, QĐ số 2180 ngày 26/9/2023 của UBND tỉnh) nên ảnh hưởng đến công tác chuyển đổi mục đích sử dụng đất, giải phóng mặt bằng làm ảnh hưởng chung đến tiến độ triển khai các công trình. Một số dự án gặp khó khăn trong quá trình GPMB như:

+ Các dự án tạo quỹ đất: San tạo mặt bằng để đấu giá quyền sử dụng đất hai bên tuyến đường T4 thị trấn Krông Klang (giai đoạn 2); Tạo quỹ đất xây dựng khu đô thị mới tại khóm A Rông, Khe Xông thị trấn Krông Klang, huyện Đakrông (giai đoạn 1); Tạo quỹ đất xây dựng Khu dân cư mới tại khóm A Rông, Khe Xong phía Đông Bắc đường Xuân Diệu, thị trấn Krông Klang, huyện Đakrông;

+ Nâng cấp một số tuyến đường nội thị, hệ thống chiếu sáng khu vực trung tâm huyện Đakrông (giai đoạn 2); Nâng cấp, mở rộng đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Krông Klang; Dự án: Sân vận động huyện cũng bị ảnh hưởng tiến độ vì chưa thể vận chuyển khối lượng đất đào cho công trình khác.

- Công tác đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện miền núi chủ yếu thực hiện trên đất rừng các loại, do đó phải thực hiện công tác chuyển đổi mà công tác chuyển đổi đất từ đất rừng sang đất sử dụng đầu tư xây dựng hiện nay kéo dài qua nhiều cấp, nhiều ngành. Một số dự án gặp khó khăn trong quá trình chuyển đổi đất và ảnh hưởng đến tỷ lệ giải ngân nguồn vốn như: Đường ra khu sản xuất thôn Ra Ró, xã A Vao; Đường nội thôn ra khu sản xuất Tân Di 3, xã A Vao; Đường giao thông nội đồng thôn Chân Rò, xã Đakrông; Đường giao thông nội đồng thôn Ta Lêng, xã Đakrông; Quảng trường văn hóa truyền thống các dân tộc Vân Kiều - Pa Cô thị trấn Krông Klang.

- Công tác chuẩn bị đầu tư đối với một số dự án phải qua nhiều bước, đợi văn bản hướng dẫn của cấp trên, lấy ý kiến nhiều cơ quan ban ngành, phải lập QH

chi tiết trước khi triển khai nên mất nhiều thời gian như: Dự án Di dân khẩn cấp vùng sạt lở đất xã Húc Nghi, huyện Đakrông; các dự án Định canh định cư tại các xã Ba Nang, Hướng Hiệp, Tà Long, A Vao; Hỗ trợ đầu tư bảo tồn làng, bản văn hóa truyền thống tiêu biểu của các dân tộc thiểu số thôn Làng Cát xã Đakrông (thuộc dự án 6 - CT MN).

- Trên địa bàn huyện hiện tại chưa có mỏ đất đắp được cấp phép nên chủ yếu tận dụng đất thừa tại các công trình đào thừa qua đắp các công trình thiếu. Do đó phải thực hiện thủ tục cấp phép tận dụng đất đắp nên thời gian chuẩn bị đầu tư kéo dài.

- Công tác phối hợp của chính quyền cơ sở đôi lúc còn chưa chặt chẽ; sự vào cuộc của mặt trận và các tổ chức đoàn thể ở cơ sở trong vận động nhân dân hiến đất hiến cây để xây dựng công trình chưa thực sự hiệu quả. Ví dụ như dự án: Đường giao thông nội đồng thôn Ta Lềng, xã Đakrông; San tạo mặt bằng để đấu giá quyền sử dụng đất hai bên tuyến đường T4 thị trấn Krông Klang (giai đoạn 2); Nâng cấp một số tuyến đường nội thị, hệ thống chiếu sáng khu vực trung tâm huyện Đakrông (giai đoạn 2).

Phần II

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2024

Căn cứ tình hình thực hiện xây dựng cơ bản năm 2023 và thực tế của địa phương; UBND huyện xây dựng kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2024 như sau:

I. Dự kiến nguồn vốn đầu tư năm 2024

1. Căn cứ lập kế hoạch đầu tư XDCB năm 2024

- Căn cứ tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội và kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công của huyện năm 2023.

- Căn cứ Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2024.

- Căn cứ Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 20/10/2021 của HĐND huyện về Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách huyện quản lý giai đoạn 2021-2025.

- Căn cứ Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của HĐND huyện Đakrông về việc bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách huyện quản lý giai đoạn 2021-2025.

- Căn cứ Nghị quyết số 158/NQ-HĐND ngày 11/10/2023 của HĐND huyện Đakrông về việc bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách huyện quản lý giai đoạn 2021-2025.

- Căn cứ Nghị quyết số 106/NQ-HĐND ngày 28/7/2022 của HĐND huyện về việc thông qua danh mục dự án kế hoạch vốn ĐTPPT ngân sách trung ương 5 năm giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

- Căn cứ Nghị quyết số 129/NQ-HĐND ngày 27/12/2022 của HĐND huyện về việc thông qua điều chỉnh danh mục dự án kế hoạch vốn đầu tư phát triển ngân sách

trung ương 5 năm giai đoạn 2021-2025 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

- Căn cứ Nghị quyết số 160/NQ-HĐND ngày 11/10/2023 của HĐND huyện về việc thông qua điều chỉnh danh mục dự án kế hoạch vốn đầu tư phát triển ngân sách trung ương 5 năm giai đoạn 2021-2025 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

- Căn cứ nhu cầu và khả năng cân đối các nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trong năm 2024.

2. Nguyên tắc lập kế hoạch đầu tư XDCB năm 2024

- Phù hợp với các mục tiêu phát triển tại chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm và năm 2024 của huyện và các quy hoạch đã được phê duyệt.

- Phù hợp với khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công và thu hút các nguồn vốn đầu tư của các thành phần kinh tế khác; bảo đảm cân đối đủ vốn, đặc biệt đối với công trình nhóm C bố trí vốn không quá 3 năm, không làm phát sinh nợ đọng XDCB.

- Tuân thủ nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025 do cấp có thẩm quyền quyết định.

- Ưu tiên bố trí vốn cho các ngành, lĩnh vực, địa bàn theo mục tiêu và định hướng phát triển của cả giai đoạn.

- Bảo đảm công khai, minh bạch và công bằng.

- Bảo đảm quản lý tập trung, thống nhất về mục tiêu, cơ chế, chính sách; thực hiện đúng nguyên tắc phân cấp trong quản lý đầu tư nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư.

- Phù hợp với Kế hoạch đầu tư công trung hạn đã được phê duyệt.

3. Dự kiến nguồn vốn đầu tư năm 2024

3.1. Vốn XDCB huyện quản lý năm 2024

Dự kiến nguồn vốn ngân sách huyện quản lý năm 2023 là: 15.711 triệu đồng, bao gồm:

a) Nguồn vốn XDCB TT huyện quản lý: 7.711 triệu đồng

Trong đó bố trí:

- Dự án chuyển tiếp: 3.616 triệu đồng.

- Đối ứng công trình sử dụng vốn cấp trên: 3.285 triệu đồng.

- Dự án khởi công mới: 810 triệu đồng.

b) Nguồn thu sử dụng đất: 8.000 triệu đồng, trong đó nộp Quỹ phát triển đất tỉnh (5%): 400 triệu đồng; nguồn vốn còn lại phân bổ như sau:

- Dự án chuyển tiếp: 6.800,0 triệu đồng.

- Điều tra chỉnh lý hồ sơ địa chính: 800,0 triệu đồng.

(Chi tiết Phụ biểu 05 đính kèm)

3.2. Nguồn vốn các Chương trình MTQG

Dự kiến Kế hoạch vốn ĐTPT ngân sách Trung ương thực hiện các Chương trình MTQG năm 2023 là: 127.649 triệu đồng, trong đó:

- Chương trình MTQG xây dựng NTM: 4.800 triệu đồng;
- Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững: 55.451 triệu đồng;
- Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: 67.398 triệu đồng.

II. Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện

1. Tổ chức thực hiện đúng các nguyên tắc về quản lý và phân cấp đầu tư từ nguồn ngân sách Nhà nước

- Kiểm soát chặt chẽ về quy mô và tổng mức đầu tư của từng công trình. Các ngành thực hiện nghiêm các quy định về nguyên tắc quản lý và phân cấp quản lý đầu tư, báo cáo theo quy định.

- Việc phân bổ nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước phải đảm bảo nguyên tắc tập trung, không dàn trải. Tất cả các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước chỉ được thực hiện khối lượng theo kế hoạch vốn được giao.

- Rà soát, điều chỉnh kịp thời kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

2. Đẩy mạnh công tác huy động và sử dụng vốn có hiệu quả

- Đẩy mạnh chính sách xã hội hóa đầu tư phát triển trên các lĩnh vực giao thông nông thôn, kiên cố hóa kênh mương, giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hoá...

- Triển khai có hiệu quả các giải pháp tạo nguồn thu, chỉ đạo tăng thu ngân sách đảm bảo vượt chỉ tiêu để tăng cân đối chi xây dựng cơ bản, chống thất thu, tiết kiệm chi, chống thất thoát trong đầu tư để tạo nguồn phục vụ cho đầu tư phát triển.

- Điều phối, phối hợp lồng ghép các nguồn lực đầu tư trên địa bàn các xã để sớm đưa các địa phương thoát nghèo, về đích nông thôn mới.

- Tăng cường công tác kiểm tra tiến độ thực hiện, kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, kiên quyết điều chuyển vốn đối với các công trình chậm tiến độ và giải ngân thấp do các nguyên nhân chủ quan.

- Sớm triển khai các dự án đổi đất lấy cơ sở hạ tầng để tạo nguồn thu và tái đầu tư.

3. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát đầu tư xây dựng cơ bản

- Tăng cường kiểm tra đôn đốc tất cả các khâu trong quy trình quản lý đầu tư và xây dựng từ lập và thẩm định dự án đầu tư, công tác đấu thầu, thực hiện dự án và thanh quyết toán công trình đưa vào sử dụng.

- Thực hiện đúng quy trình thủ tục đầu tư theo quy định hiện hành. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc sử dụng và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện.

- Nâng cao trách nhiệm của cơ quan tham mưu, tránh chồng chéo, đùn đẩy trách nhiệm.

- Tăng cường giám sát cộng đồng, phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong việc triển khai thực hiện các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng trong xây dựng cơ bản.

Trên đây là tình hình thực hiện đầu tư xây dựng năm 2023 và Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2024 trên địa bàn, UBND huyện báo cáo./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;
- Các Sở: KH và ĐT, Tài chính;
- Ban Dân tộc tỉnh;
- BTV Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Các Đại biểu HĐND huyện;
- Các Ban, HĐND huyện;
- Các phòng, ban thuộc huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- CVP, các PCVP;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Thái Ngọc Châu